

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CARVALHO AMARAL ENGENHARIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA AVENIDA EUSTÁQUIO MARTINS - SÃO ROMÃO/MG	DATA : 15/06/2022	BDI : 29,89%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA AVENIDA EUSTÁQUIO MARTINS - SÃO ROMÃO/MG	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO ROMÃO/MG	DER-MG	2022/03 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO	ORSE	2022/04	111,51%	69,89%	06/2022
		SETOP	2022/03 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	05/2022
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	05/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA AVENIDA EUSTÁQUIO MARTINS	229.482,48	30,50%	35,00%	34,50%	100,00' %'
			65.513,75	76.451,47	87.517,26	229.482,48
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.591,84	100,00%			100,00' %'
			1.591,84			1.591,84
1.2	PISO	127.843,81	50,00%	50,00%		100,00' %'
			63.921,91	63.921,90		127.843,81
1.3	MEIO-FIO	25.059,14		50,00%	50,00%	100,00' %'
				12.529,57	12.529,57	25.059,14
1.4	MOBILIÁRIOS E ILUMINAÇÃO	34.081,04			100,00%	100,00' %'
					34.081,04	34.081,04
1.5	CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO	14.980,14			100,00%	100,00' %'
					14.980,14	14.980,14
1.6	MOBILIÁRIOS DO PARQUINHO	9.431,48			100,00%	100,00' %'
					9.431,48	9.431,48
1.7	PAISAGISMO	6.053,79			100,00%	100,00' %'
					6.053,79	6.053,79
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.441,24			100,00%	100,00' %'
					10.441,24	10.441,24
		229.482,48	65.513,75	76.451,47	87.517,26	229.482,48
			65.513,75	141.965,22	229.482,48	

 THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA 244.557/D-MG

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO/MG