

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
	ESCOLA MUNICIPAL RURAL EDÍSIO CAMPOS							SRE:									
	MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO ROMÃO/MG							ENDEREÇO: COMUNIDADE TRAÇADAL									
	SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO / REFORMA																
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	5.949,13	2,04%	100,00%	5.949,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.949,13	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	9.976,56	3,43%	100,00%	9.976,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.976,56	
3	TRABALHOS EM TERRA	633,08	0,22%	100,00%	633,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	633,08	
4	INFRAESTRUTURA	15.315,83	5,26%	100,00%	15.315,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	15.315,83	
5	SUPERESTRUTURA	22.704,35	7,80%	100,00%	22.704,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	22.704,35	
6	LAJE	4.370,63	1,50%	100,00%	4.370,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.370,63	
7	ALVENARIA	27.652,64	9,50%		0,00	100,00%	27.652,64		0,00		0,00		0,00		0,00	27.652,64	
8	COBERTURA	43.003,77	14,78%		0,00	100,00%	43.003,77		0,00		0,00		0,00		0,00	43.003,77	
9	FORRO	8.884,34	3,05%		0,00	100,00%	8.884,34		0,00		0,00		0,00		0,00	8.884,34	
10	PISO E REVESTIMENTO	58.609,20	20,14%		0,00	50,00%	29.304,60	50,00%	29.304,60		0,00		0,00		0,00	58.609,20	
11	ESQUADRIAS	33.715,87	11,58%		0,00	100,00%	33.715,87		0,00		0,00		0,00		0,00	33.715,87	
12	PINTURA	16.012,02	5,50%		0,00		0,00	100,00%	16.012,02		0,00		0,00		0,00	16.012,02	
13	LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS	6.124,34	2,10%		0,00		0,00	100,00%	6.124,34		0,00		0,00		0,00	6.124,34	
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	21.325,05	7,33%	50,00%	10.662,52	50,00%	10.662,52		0,00		0,00		0,00		0,00	21.325,05	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.947,26	5,14%		0,00	50,00%	7.473,63	50,00%	7.473,63		0,00		0,00		0,00	14.947,26	
16	LIMPEZA DE OBRA	1.817,74	0,62%		0,00		0,00	100,00%	1.817,74		0,00		0,00		0,00	1.817,74	
TOTAL MENSAL					23,92%	69.612,11	55,21%	160.697,37	20,87%	60.732,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	291.041,81
TOTAL ACUMULADO		291.041,81	100,00%		23,92%	69.612,11	79,13%	230.309,48	100,00%	291.041,81	100,00%	291.041,81	100,00%	291.041,81	100,00%	291.041,81	291.041,81
LOCAL / DATA: 25/11/25																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Augusto César dos Santos Freitas CREA/MG: 348719																	
REPRESENTANTE LEGAL: Allan Soares Cardoso																	