

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESTADUAL PROFESSORA GEOVANINA FERREIRA DIAS, COABITADA COM A ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO TORRES										SRE: PIRAPORA/MG					
MUNICÍPIO / DISTRITO: COMUNIDADE PARATERRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG										ENDEREÇO: COMUNIDADE PARATERRA S/N, 39290-000, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG					
SERVIÇOS: REFORMA / AMPLIAÇÃO															
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.458,52	1.792,23	0,33%	100,00%	1.792,23		0,00		0,00		0,00		0,00	1.792,23
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	39.403,26	48.418,72	8,93%	100,00%	48.418,72		0,00		0,00		0,00		0,00	48.418,72
3	TRABALHOS EM TERRA	729,43	896,33	0,17%	100,00%	896,33		0,00		0,00		0,00		0,00	896,33
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	712,49	875,50	0,16%	100,00%	875,50		0,00		0,00		0,00		0,00	875,50
5	SUPERESTRUTURA	1.162,12	1.428,01	0,26%	100,00%	1.428,01		0,00		0,00		0,00		0,00	1.428,01
6	ALVENARIA	2.045,75	2.513,82	0,46%	100,00%	2.513,82		0,00		0,00		0,00		0,00	2.513,82
7	COBERTURA E FORRO	252.401,57	310.151,05	57,20%	10,00%	31.015,11	40,00%	124.060,42	40,00%	124.060,42	10,00%	31.015,11		0,00	310.151,05
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.751,50	3.381,04	0,62%	100,00%	3.381,04		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00	3.381,04
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.406,94	4.186,44	0,77%		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.186,44		0,00	4.186,44
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.792,71	4.660,48	0,86%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.660,48	4.660,48
13	FERRAGENS	965,52	1.186,43	0,22%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.186,43	1.186,43
14	REVESTIMENTO	12.318,87	15.137,42	2,79%		0,00		0,00		0,00	100,00%	15.137,42		0,00	15.137,42
15	PISOS E RODAPÉS	64.321,92	79.038,77	14,58%		0,00		0,00		0,00	60,00%	47.423,26	40,00%	31.615,51	79.038,77
16	VIDROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	PINTURA	41.640,32	51.167,63	9,44%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	51.167,63	51.167,63
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	14.135,55	17.369,76	3,20%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	17.369,76	17.369,76
19	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20	QUADRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
22	LIMPEZA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL MENSAL					16,66%	90.320,77	22,88%	124.060,42	22,88%	124.060,42	18,03%	97.762,23	19,55%	105.999,80	542.203,64
TOTAL ACUMULADO		441.246,45	542.203,64	100,00%	16,66%	90.320,77	39,54%	214.381,19	62,42%	338.441,61	80,45%	436.203,84	100,00%	542.203,64	542.203,64
LOCAL / DATA: 15/02/2022															
RESPONSÁVEL TÉCNICO: THÁIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA															
REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO MEIRELES DE MENDONÇA															